



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

บทนำ

การติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวนสองคน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและการประเมินผลการพัฒนา
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือการประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสำคัญผลของแผนพัฒนาได้ ในขณะที่เดียวกันก็สามารถเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

๑. การติดตามและประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย โดยตรวจสอบติดตามและประเมินผลก่อนดำเนินการโครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ทั้งในขณะดำเนินการตามโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ทันทั่วทั้ง และหลังสิ้นสุดโครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินว่าโครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่าของผลการดำเนินงานเพื่อตัดสินว่าควรขยาย ปรับปรุง หรือสิ้นสุด หรือดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป

๒. การจัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละปีให้เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๒ แผนงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณค่าทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการเกษตร การลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการบริการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการพัฒนาของคน และความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน ๑๒ แผนงาน

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๓. แผนงานการศึกษา

๔. แผนงานสาธารณสุข

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

๖. แผนงานเคหะและชุมชน

๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๐. แผนงานการเกษตร

๑๑. แผนงานการพาณิชย์

๑๒. แผนงานงบกลาง

การติดตามและประเมินผล กำหนดให้มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่อง โดยให้มีการวัดผลเพื่อวัดคุณค่าของโครงการและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นใน ๓ ตัวชี้วัด คือ

ผลงาน ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความต้องการ ตามเป้าหมายของงาน/โครงการ

ผลลัพธ์ ได้แก่ ผลที่ตามมาซึ่งเป็นเรื่องที่แสดงถึงการบรรลุความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้น

ผลกระทบ ได้แก่ การประเมินผลที่ได้จากผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวังซึ่ง เป็นผลทางบวกและลบ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ เช่น ยกเลิก หรือดำเนินการต่อไป

วิธีการประเมินตามตัวชี้วัด

ประเด็นที่ ๑ ๑. จำนวนโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณเพิ่มเติม
๒. ตรวจสอบจากฎีกาการจ่ายงบประมาณจากกองคลัง

ประเด็นที่ ๒ ประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ประจำปีจากประชาชน โดยสุ่มตัวอย่างจากครัวเรือนในเขตตำบลแพงพวย

**แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย**

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง

คำชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อ..... องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอคำเม็งสมิถ จังหวัดราชบุรี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผน	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลแพงพวย
๒. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. แบบติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)
๑. การดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๒	๒	๒,๐๐๘,๐๐๐	๑๒๒,๗๐๐
๒. การดำเนินงานด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณค่าทางสังคม	๓๖	๑๕	๒๑,๙๓๒,๑๒๕	๑๘,๙๘๔,๘๑๘
๓. การดำเนินงานด้านการเกษตร การลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๐	๐	๐
๔. การดำเนินงานด้านการบริการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐	๒	๑,๘๔๐,๐๐๐	๑,๒๖๑,๐๙๘.๕๐
๕. การดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพของ คนและความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	๑	๕๐,๐๐๐	๒๗,๕๕๐
๖. การดำเนินงานด้านระบบการบริหาร และการจัดการด้านเศรษฐกิจ	๔	๐	๐	๐
รวม	๖๙	๒๐	๒๕,๘๓๐,๑๒๕	๒๐,๓๙๖,๑๖๗

สรุป

โครงการตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๖๙ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๘ ของโครงการที่ดำเนินการเสร็จตามแผนดำเนินงาน

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

หมายเหตุ / มีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลแพงพวย
๒. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่สู่การปฏิบัติ
๑. การดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๓๐๖	๒
๒. การดำเนินงานด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณค่าทางสังคม	๑๑๓	๓๖
๓. การดำเนินงานด้านการเกษตร การลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๐	๗
๔. การดำเนินงานด้านการบริการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒๘	๑๐
๕. การดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน	๒๖	๑๐
๖. การดำเนินงานด้านระบบการบริหาร และการจัดการด้านเศรษฐกิจ	๘	๔
รวม	๕๒๑	๖๙

โครงการ / กิจกรรม

ประกอบ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนดำเนินงาน

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ				
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา				
๑	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ประปารางระบายน้ำ บ่อบาดาล ท่อเมน ประปา อาคารสำนักงาน และอื่นๆ	๖๕๐,๐๐๐	๑๒๒,๗๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงกันดินหมู่ ที่ ๑๒	๑,๓๕๘,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	รวมจำนวน ๒ โครงการ	๒,๐๐๘,๐๐๐	๑๒๒,๗๐๐	
ยุทธศาสตร์ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณค่าทางสังคม				
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข				
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครนักรับผิดชอบท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีฯ	๙๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๔,๓๒๐	
	รวมจำนวน ๔ โครงการ	๕๘๐,๐๐๐	๓๘๙,๓๒๐	
๒.๒ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม				
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเยาวชนและประชาชน	๕๐,๐๐๐	๔๓,๑๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมวันสำคัญของไทย	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	๗๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการประกวดมารยาทไทยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	๘๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๖ โครงการ	๓๖๐,๐๐๐	๔๓,๑๐๐	
๒.๓ แผนงานการศึกษา				
๑	โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง ศพด.วัดท่าเรือและศพด.เนกขัมเจริญวีย์	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการวันไหว้ครู ศพด.วัดท่าเรือ และศพด.เนกขัมเจริญวีย์	๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ

๓	โครงการวันแม่ วันพ่อ ศพด.วัดท่าเรือ และศพด.เนกขัม เจริญวัย	๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างเสริมความ รักความสามัคคี ศพด.วัดท่าเรือและศพด.เนกขัมเจริญวัย	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ศพด.วัดท่าเรือ และจัด กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ศพด.วัดท่าเรือ และศพด. เนกขัมเจริญวัยศพด.เนกขัมเจริญวัย	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ทางการศึกษา	๘,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหาร กลางวันสำหรับ ศพด.วัดท่าเรือและ ศพด.เนกขัมเจริญวัย	๓๓๔,๔๒๕	๒๓๕,๘๓๐	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่า จัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศพด.วัดท่าเรือ และ ศพด. เนกขัมเจริญวัย	๑๑๐,๕๐๐	๘๕,๐๐๐	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๗,๒๐๐	๑๒,๙๐๐	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่า เครื่องแบบนักเรียน	๑๒,๐๐๐	๙,๐๐๐	
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่า อุปกรณ์การเรียน	๘,๐๐๐	๖,๐๐๐	
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่าหนังสือ เรียน	๘,๐๐๐	๖,๐๐๐	
๑๖	โครงการสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก ปฐมวัย-ประถม ๖ จำนวน ๔ โรงเรียน	๑,๗๖๔,๐๐๐	๑,๕๘๙,๗๐๐	
๑๗	โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ	๒๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๑๗ โครงการ	๒,๖๑๗,๑๒๕	๑,๙๔๔,๔๓๐	
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลัก แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบ ทางสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตำบลแพงพวย	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเฝ้าหวายหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายในตำบลแพงพวย	๒๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ

	รวมจำนวน ๕ โครงการ	๒๘๐,๐๐๐	๐	
๒.๕ แผนงานงบบกลาง				
๑	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๙๖๘	
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๘๘๐,๐๐๐	๒,๓๗๓,๐๐๐	
๔	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๘,๐๐๐	๖,๐๐๐	
	รวมจำนวน ๔ โครงการ	๑๙,๐๙๘,๐๐๐	๑๖,๖๐๗,๙๖๘	
ยุทธศาสตร์ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร การลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานรวมพลังชาวอำเภอดำเนินสะดวกในวันสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๒ โครงการ	๔๐,๐๐๐	๐	
๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
๑	โครงการเทศกาลผลไม้และของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข				
๑	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แพงพวยร่วมใจกำจัดขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการแพงพวยไร้ฝุ่นไร้มลพิษทุกชีวิตปลอดภัย	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๓ โครงการ	๔๐,๐๐๐	๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี				
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป				
๑	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและหรือเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	๘๔๐,๐๐๐	๖๔๓,๖๒๐.๕๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการพัฒนาบุคลากรในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายดีและสุขภาพจิตดี	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการ Big Cleaning Day	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ

๕	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๖ โครงการ	๙๕๐,๐๐๐	๖๔๓,๖๒๐.๕๐	
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	๘๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพประชาคมและผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาการเมืองกับระบอบประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๓ โครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๐	
๔.๓ แผนงานงบกลาง				
๑	เงินสำรองจ่าย(เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือรายการอื่นที่มีความจำเป็นที่ไม่เข้ารายการอื่นและสำหรับช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๑๗,๔๗๘	
	รวมจำนวน ๑ โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๑๗,๔๗๘	
ยุทธศาสตร์ ๕ ด้านการพัฒนาศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน				
๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน				
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๗,๕๕๐	
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๔๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่อปพร.	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการทบทวนฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๖ โครงการ	๓๔๐,๐๐๐	๒๗,๕๕๐	
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๑	โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลแพงพวย	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๓ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๐	
๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์				

๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ				
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป				
๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	๒๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการระบบการบริหารจัดการทางด้านข้อมูลและเอกสารภายในองค์กรแบบดิจิทัล	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๔ โครงการ	๑๑๕,๐๐๐	๐	
	รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๖๙ โครงการ	๒๗,๖๙๘,๑๒๕	๒๐,๓๙๖,๑๖๗	

สรุป -โครงการที่บรรจุอยู่ในตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๖๙ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๖๙๘,๑๒๕.-บาท
 -โครงการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานได้ จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๓๙๖,๑๖๗.-บาท
 -อยู่ในระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ

โอนงบประมาณ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนงบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ ๕ ด้านการพัฒนาศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน				
๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน				
๑	โครงการจัดซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลแพงพวย	๕๖๐,๑๐๐.๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกส่วนกลาง (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย(ห้องประชุมบุญรวมใจและห้องประชุมฤทธิรวมใจ)	๔๐๙,๘๕๐.๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	รวมจำนวน ๓ โครงการ	๑,๗๑๙,๙๕๐	๐	

โครงการที่ดำเนินงาน(เงินสะสม)

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ				
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอย พินิจเจริญ ตำบลแพงพวย	๔๙๐,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากราคากลาง สูงกว่างบประมาณ จึงพับไป
๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอย ดอนทอง ๒ ตำบลแพงพวย	๔๙๐,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากราคากลาง สูงกว่างบประมาณ จึงพับไป
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณหลังโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ตำบลแพงพวย	๔๙๐,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากราคากลาง สูงกว่างบประมาณ จึงพับไป
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกวัดร้าง หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลแพงพวย	๔๙๐,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากราคากลาง สูงกว่างบประมาณ จึงพับไป
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณศาลงู ตำบลแพงพวย	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เส้น ตัดผ่านหน้าโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ตำบลแพงพวย	๖๕๕,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากราคากลาง สูงกว่างบประมาณ จึงพับไป
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๕ ซอยดอนทองพัฒนา ตำบลแพงพวย	๘๗๐,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากราคากลาง สูงกว่างบประมาณ จึงพับไป
๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ซอย ๖ คลองปู่เจริญพัฒนา ๖ ตำบลแพงพวย	๑๕๐,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากราคากลาง สูงกว่างบประมาณ จึงพับไป
๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอย บ้านป่าหีบ ตำบลแพงพวย	๑๓๑,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากราคากลาง สูงกว่างบประมาณ จึงพับไป
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ปลายสวนนายธวัช สุขสว่าง ตำบลแพงพวย	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการขยายสะพานพร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลแพงพวย	๑,๐๖๙,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากราคากลาง สูงกว่างบประมาณ จึงพับไป
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ซอย หนองช่องลม ๑ บริเวณบ้านนายนวล ตำบลแพงพวย	๑๖๒,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากราคากลาง สูงกว่างบประมาณ จึงพับไป

๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ซอย หนองช่องลม ๒ ตำบลแพงพวย	๔๙๗,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากราคากลาง สูงกว่างบประมาณ จึงพับไป
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายสวนพระฤทัย ๒ และสายรางร่าพันตำบลแพงพวย	๒๙๔,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากราคากลาง สูงกว่างบประมาณ จึงพับไป
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแพงพวย	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๘ บ้านดอนมดตะนอย หมู่ที่ ๖ ตำบลแพงพวย	๑๕๙,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากราคากลาง สูงกว่างบประมาณ จึงพับไป
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตร สวนใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลแพงพวย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ ซอย ๙๒๗ ตำบล แพงพวย	๑๐๖,๐๐๐	-	ไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากราคากลาง สูงกว่างบประมาณ จึงพับไป
๑๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณคอสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ซอยโรงปลาไร่ ตำบล แพงพวย	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	
๒๐	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลแพงพวย	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๕,๒๐๐	
๒๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลแพงพวย	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	
๒๒	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗ สายเลียบบ คลองชลประทาน ตำบลแพงพวย	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมต่อหมู่ ที่ ๕ ตำบลแพงพวย	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๑๑๐,๐๐๐	
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ตำบล แพงพวย	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๕,๙๐๐	
๒๕	โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗ ตำบล แพงพวย	๙๐,๐๐๐	๘๙,๑๔๐	
๒๖	โครงการขุดลอกคลอง บริเวณคลองขุดลัดราชบุรี หมู่ที่ ๔ ตำบลแพงพวย	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๖,๓๐๐	
๒๗	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๒	๑๐๕๔,๔๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	
	รวมจำนวน ๒๗ โครงการ	๑๑,๓๔๔,๐๐๐	๖,๑๘๑,๕๔๐	

สรุป จ่ายขาดเงินสะสม รวม ๒๗ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๓๔๔,๐๐๐.- บาท

โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ รวม ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๖,๑๘๑,๕๔๐.- บาท

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและโครงการเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการ				
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๕ ตาราง เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	๔,๔๕๑,๐๐๐	๐	ได้รับเงิน อุดหนุนเฉพาะ กิจ ปี๒๕๖๕ (ทำสัญญาแล้ว)
๒	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	๑,๗๘๖,๐๐๐	๑,๖๗๑,๐๐๐	โครงการ เศรษฐกิจฐาน ราก ปี๒๕๖๕
	รวมจำนวน ๒ โครงการ	๖,๒๓๗,๐๐๐	๑,๖๗๑,๐๐๐	

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าราชบุรี ๑ ปี ๒๕๖๕

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการ				
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๑	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ติดตั้ง ภายใน ตำบล แพงพวย	๔๙๙,๘๐๐	๐	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ระบบ RO ชุมชน บ้านโคกขาม ต.แพงพวย	๒๕๐,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะแบบโพลสตอป จำนวน ๔ ต้น หมู่ที่ ๑๐ ต.แพงพวย	๔๙๙,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โคมไฟถนน) ซอยข้างศาลปู่ พรม ปู่จันทร์ โคกวัดร้าง หมู่ที่ ๑๑ ต.แพงพวย	๔๙๘,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โคมไฟถนน) ซอยปู่เจริญ ๑ หมู่ที่ ๑๒ ต.แพงพวย	๔๙๘,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประตูน้ำเล็ก หมู่ที่ ๑ ต.แพงพวย	๖๔๘,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือ หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๑๒ ต.แพงพวย	๑,๖๘๐,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไก่อแก้ว ซอยจันทร์มั่งกรชัย(ต่อจากเดิม)หมู่ที่ ๓ ต.แพงพวย	๒,๐๗๖,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๑๓ อยู่ตะเภา	๒,๐๓๘,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองปู่เจริญ ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ต.แพงพวย	๒,๕๑๘,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นทอง หมู่ที่ ๖ ต.แพงพวย	๑,๕๖๑,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ

๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอกหมู หมู่ที่ ๘ ต.แพงพวย	๑,๑๗๕,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อหนองช่องลม ซอย ๑๐ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๙ ต.แพงพวย	๗๐๔,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศาลปู่พรหมปู่จันทร์ โคกวัดร้าง (ต่อจากเดิม)หมู่ที่ ๑๑ ต.แพงพวย	๑,๔๗๒,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจ ๒ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑๒ ต.แพงพวย	๓๒๑,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๗ ต.แพงพวย	๓,๔๐๕,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๗ ต.แพงพวย	๑,๒๙๕,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๑๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมถมขยายบริเวณถึงน้ำประปาหมู่ที่ ๗ ต.แพงพวย	๑,๑๐๖,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๑๙	โครงการก่อสร้างศาลาสำหรับจัดกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ หมู่บ้านปุเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ต.แพงพวย	๑,๔๒๓,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๒๐	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑ ต.แพงพวย	๔๙๔,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๒๑	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๒ ต.แพงพวย	๔๖๕,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๒๒	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๑ ต.แพงพวย	๔๕๐,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๒๓	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ต.แพงพวย	๑,๐๕๘,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๒๔	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๒ ต.แพงพวย	๑,๐๕๘,๐๐๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	รวมจำนวน ๒๔ โครงการ	๒๗,๑๙๑,๘๐๐		

สรุป

- โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนดำเนินงาน จำนวน ๖๙ โครงการ
- โอนงบประมาณ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จำนวน ๓ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินงาน(เงินสะสม) จำนวน ๒๗ โครงการ
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ
- โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าราชบุรีปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔ โครงการ
- รวม จำนวน ๑๒๕ โครงการ
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี๒๕๖๕ จำนวน ๕๒๑ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๙ ของโครงการที่ได้ดำเนินงาน

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีการดำเนินงาน โดยข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ และโครงการที่ดำเนินงาน(เงินสะสม) จำนวน ๒๗ โครงการและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าราชบุรี ๑ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔ โครงการ รวมโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕จำนวน ๒ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๕๔ โครงการ โดยมีการพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน จัดทำถนนเพื่อความสะดวกในการจราจรมีการขนส่งสินค้าออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซ่อมแซมไฟฟ้า และซ่อมแซมระบบประปา รวมถึงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้ประชาชนได้ใช้งานได้ตามปกติและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณค่าทางสังคม มีการดำเนินงาน จำนวน ๑๕ โครงการ โดยประชาชนได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร การลงทุน การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ มีการดำเนินงาน จำนวน ๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและหรือเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒.เงินสำรองจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน มีการดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชนและโอนงบประมาณ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)จำนวน ๓ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ ไม่มีการดำเนินงาน

จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแล้ว พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยไม่สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินการได้เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่แพร่ระบาดเป็นการทั่วไป เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยต้องงดการจัดกิจกรรมบางโครงการไปเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างและความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ในส่วนของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงสังเกตได้ว่าโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ดำเนินการได้ถึง ๕๔ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยและได้รับการรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและได้รับการสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าราชบุรี ๑ เป็นโครงการที่สามารถปฏิบัติได้ ถ้าเปรียบเทียบกับโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการใดๆ ได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการเข้าร่วมของบุคคลต่างๆ ที่ต้องมารวมกลุ่มกันซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในช่วงของการเว้นระยะห่างและการเข้าร่วมของกลุ่มคน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าถ้าสรุปโครงการออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของแผนพัฒนาดำเนินงานแล้ว ค่าของเปอร์เซ็นต์ร้อยละของการปฏิบัติได้จะลดน้อยลงมากกว่าทุกๆ ปี ซึ่งถ้าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะเดิมแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยจะดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ