



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ
— 2567 —

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย
อำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี

บทนำ

การติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสามคน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวนสองคน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวนสองคน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและการประเมินผลการพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือการประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสำคัญหรือผลของแผนพัฒนาได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

๑. การติดตามและประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย โดยตรวจสอบติดตามและประเมินผลก่อนดำเนินการโครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ทั้งในขณะดำเนินการตามโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที และหลังสิ้นสุดโครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินว่าโครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่าของผลการดำเนินงาน เพื่อตัดสินใจว่าจะขยาย ปรับปรุง หรือสิ้นสุด หรือดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป

**แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย**

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง

คำชี้แจง แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อ.....องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผน	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลแพงพวย

๒. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. แบบติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๓	๒	๑,๗๙๙,๐๐๐	๑,๐๑๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณค่าทางสังคม	๓๗	๑๘	๒๓,๘๗๑,๗๒๕	๒๐,๗๐๑,๖๔๑
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร การลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๑	๑๓๐,๐๐๐	๓๓,๒๓๐.๗๗
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๙	-	๒๑๐,๐๐๐	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๒๐,๙๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการด้านเศรษฐกิจ	๓	-	๔๐,๐๐๐	
รวม	๖๘	๒๓	๒๖,๔๐๐,๗๒๕	๒๑,๗๖๕,๗๗๒

สรุป

โครงการตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๖๘ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๒ ของโครงการที่ดำเนินการเสร็จตามแผนดำเนินงาน

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

หมายเหตุ / มีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย
- ๒. วัน / เดือน / ปี ที่ รายงาน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่สู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	๖๘	๓
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณค่าทางสังคม	๙๘	๓๗
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร การลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๐	๖
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒๒	๙
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน	๒๖	๑๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการด้านเศรษฐกิจ	๙	๓
รวม	๒๖๓	๖๘

โครงการ / กิจกรรม

ประกอบ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ระหว่างวันที่

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ				
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา				
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต สายปากทางหนองสลด-บ้านดอนคา หมู่ที่ ๘ ตำบลแพงพวย	๖๕๐,๐๐๐	๖๑๑,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพงพวย	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนกขัมเจริญวัย หมู่ที่ ๔ ตำบลแพงพวย	๔๘๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กั้นเงิน)
	รวมจำนวน ๓ โครงการ	๑,๕๒๙,๐๐๐	๑,๐๑๐,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๒ โครงการ
ยุทธศาสตร์ ๒ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณค่าทางสังคม				
๒.๑ แผนงานการศึกษา				
๑	โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง ศพด.วัดท่าเรือและศพด.เนกขัมเจริญวัย	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการวันไหว้ครู ศพด.วัดท่าเรือ และศพด.เนกขัมเจริญวัย	๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการวันแม่ วันพ่อ ศพด.วัดท่าเรือ และศพด.เนกขัมเจริญวัย	๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างเสริมความรักความสามัคคี ศพด.วัดท่าเรือและศพด.เนกขัมเจริญวัย	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ศพด.วัดท่าเรือ และจัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ศพด.วัดท่าเรือ และศพด.เนกขัมเจริญวัยศพด.เนกขัมเจริญวัย	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๘,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันสำหรับ ศพด.วัดท่าเรือและ ศพด.	๓๓๔,๔๒๕	๔๒๐,๑๐๕	

	เนกขัมเจริญวีย์			
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศพด.วัดท่าเรือ และ ศพด.เนกขัมเจริญวีย์	๑๑๐,๕๐๐	๙๓,๖๓๖	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๗,๒๐๐	๑๔,๐๑๖	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน	๑๒,๐๐๐	๑๐,๔๐๐	
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน	๘,๐๐๐	๙,๒๘๐	
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่าหนังสือเรียน	๘,๐๐๐	๖,๔๐๐	
๑๖	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กปฐมวัยในศพด.วัดท่าเรือและศพด.วัดเนกขัมเจริญวีย์	๑๒๕๐๐๐	๙๒,๙๙๑.๘๕	
๑๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กปฐมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๔ โรงเรียน	๘๐๐,๐๐๐	๖๒๖,๔๘๑.๗๙	
๑๘	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย-ประถม ๖ จำนวน ๔ โรงเรียน	๑,๗๕๕,๖๐๐	๑,๘๑๙,๖๕๐	
๑๙	โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๑๙ โครงการ	๓,๒๐๘,๗๒๕	๓,๐๙๒,๙๖๑	ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข				
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศাত্রาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนังนงเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีฯ	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๙๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๕๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครนักรับบาลท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	
	รวมจำนวน ๕ โครงการ	๕๘๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๑ โครงการ
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ ๕ ด้านการพัฒนาศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน				
๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน				
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๓๐,๐๐๐	๔๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่ อปพร.	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการทบทวนฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๖ โครงการ	๒๕๐,๐๐๐	๔๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จจำนวน ๑ โครงการ
๕.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์				
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมโรคเอดส์การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐	-	
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๑	โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลแพงพวย	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
	รวมจำนวน ๓ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินงานแล้วเสร็จจำนวน ๑ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ				
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป				
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายดีและสุขภาพจิตดี	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๓ โครงการ	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๖๘ โครงการ	๒๕,๗๙๕,๗๒๕	๒๑,๗๖๕,๗๗๑.๗๗	

สรุป -โครงการที่บรรจุอยู่ในตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๖๘ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๗๙๕,๗๒๕.-บาท
 -โครงการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานได้ จำนวน ๒๓ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๗๖๕,๗๗๑.-บาท
 -อยู่ในระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ

โอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ				
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๑	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านดอนคา หมู่ที่ ๘ ตำบลแพงพวย (กันเงิน)	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๑,๓๗๖	
(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป				
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย	๓๐๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณค่าทางสังคม				
๓	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๗๐๐	
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร การลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๔	โครงการขุดลอกบ่อประปาผิวดิน หมู่ ๖	๒๖๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวมจำนวน ๔ โครงการ	๑,๒๑๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๗๖	

สรุป โอนงบประมาณ รวม ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๑๐,๐๐๐.- บาท
 โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ รวม ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๙๗,๐๗๖.- บาท

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ				
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ (ซอยตาเมือง ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกหลวง ตำบลแพงพวย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๒.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	๑,๗๐๗,๐๐๐	๑,๔๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ สาย ซอยอินตนา ๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองลัดชู ตำบลแพงพวย จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๒.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร พร้อมทั้งระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๗.๐๐ เมตร พร้อมกำแพงกันดินสูงไม่น้อยกว่า ๑.๓๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี	๒,๑๒๙,๐๐๐	๑,๘๒๐,๐๐๐	
	รวมจำนวน ๒ โครงการ	๓,๘๓๖,๐๐๐	๓,๒๓๐,๐๐๐	

- สรุป - โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ
 - โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ รวม ๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๒๓๐,๐๐๐.- บาท

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าราชบุรี ๑ ปี ๒๕๖๖

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ				
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่ที่ ๔ ต.แพงพวยอ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหลวง ซอย ๓ (ศาลตาหลวง ๒) หมู่ที่ ๑ ต.แพงพวย	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ ซอย ๘ หมู่ที่ ๒ ต.แพงพวย	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุข หมู่ที่ ๓ ต.แพงพวย	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ต.แพงพวย	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมดตะนอย ซอย ๑๖ (กิจเจริญ) หมู่ที่ ๖ ต.แพงพวย	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะมั่ง ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ต.แพงพวย	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนคา หมู่ที่ ๘ ต.แพงพวย	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังทอง หมู่ที่ ๙ ต.แพงพวย	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอันตน ๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ต.แพงพวย	๒,๓๖๙,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
๑๑	โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้า LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ภายในตำบลแพงพวย	๓๙๘,๖๕๐.๐๐	๓๙๘,๖๕๐.๐๐	
	รวมจำนวน ๑๑ โครงการ	๗,๒๒๘,๖๕๐.๐๐	๓๙๘,๖๕๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณค่าทางสังคม				
(๑) แผนงานการศึกษา				
๑	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลแพงพวย	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	
	รวมจำนวน ๑ โครงการ	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	
(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				
๑	โครงการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับวัดท่าเรือ ต.แพงพวย	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	

	รวมจำนวน ๑ โครงการ	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร การลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
(๑) แผนงานการเกษตร				
๑	โครงการจัดซื้อเรือเก็บวัชพืชท้องแบน ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	
	รวมจำนวน ๑ โครงการ	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๑	โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ ๓ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ ๔ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ ๕ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ ๗ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ ๙ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	๔๕๙,๐๐๐.๐๐	๔๕๙,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ ๑๒ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
๗	โครงการจัดซื้อเครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ต.แพงพวย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมจำนวน ๗ โครงการ	๒,๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๒,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน				
(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ต.แพงพวย	๑๑๘,๘๐๐.๐๐	๑๑๘,๒๕๐.๐๐	
	รวมจำนวน ๑ โครงการ	๑๑๘,๘๐๐.๐๐	๑๑๘,๒๕๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ	<u>๑๐,๖๔๖,๔๕๐.๐๐</u>	<u>๓,๖๖๒,๙๐๐.๐๐</u>	

สรุป

- โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนดำเนินงาน จำนวน ๖๘ โครงการ
- โอนงบประมาณ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จำนวน ๓ โครงการ
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ
- โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าราชบุรี ๑ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ โครงการ
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖๓ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๒ ของโครงการที่ได้ดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีการดำเนินงานโดยข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าราชบุรี ๑ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ รวมโครงการที่ได้รับการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ โอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รวม ๒ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ โดยมีการพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน จัดทำถนนเพื่อความสะดวกในการจราจรมีการขนส่งสินค้าออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซ่อมแซมไฟฟ้าและซ่อมแซมระบบประปา รวมถึงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้ประชาชนได้ใช้งานได้ตามปกติและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณค่าทางสังคม มีการดำเนินงาน จำนวน ๒๑ โครงการ โดยประชาชนได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร การลงทุน การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ มีการดำเนินงาน จำนวน ๑๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการดำเนินงาน จำนวน - โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน มีการดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชนและโอนงบประมาณ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)จำนวน ๓ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านระบบบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ ไม่มีการดำเนินงาน

ข้อสังเกต พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยสามารถดำเนินการตามแผนดำเนินการได้เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๖ ใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ สามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงสังเกตได้ว่าโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ดำเนินการ ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยและได้รับการรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและได้รับการสนับสนุนจากกองทุนไฟฟ้าราชบุรี ๑ เป็นโครงการที่สามารถปฏิบัติได้ ถ้าเปรียบเทียบกับโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการใดๆ ได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการเข้าร่วมของบุคคลต่างๆ ที่ต้องมารวมกลุ่มกัน ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในช่วงของการเว้นระยะห่างและการเข้าร่วมของกลุ่มคน ซึ่งถ้าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะเดิมแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยจะดำเนินการให้เป็นไปตามแผนต่อไป

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. ควรจัดทำโครงการให้ได้มากที่สุดตามจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติฯ โดยให้ความสำคัญกับทุกยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

๒. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางของอบต.ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

๓. กำกับดูแลงานก่อสร้างในส่วนโครงการก่อสร้างอย่างเข้มงวด เนื่องจากปัจจุบันประชาชนตื่นตัวและสนใจในการทำงานของ อบต.มากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ